

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 5859/26-07-2021

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **13ο/2021** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **120/2021**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

**Θέμα:** «Λήψη απόφασης για την αίτηση ( Αρ. Πρωτ. 5357/9-7-21 Δ. Ορχομενού) της εταιρείας με την επωνυμία : « **3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» για διάλυση εργολαβικής σύμβασης ως αναδόχου του έργου: « **Αποκατάσταση του παλαιού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Ορχομενού**»»

Στον Ορχομενό σήμερα την 19<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., συνήλθε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 5580/15-07-2021 πρόσκληση, της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2020, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, κρίθηκε επιβεβλημένη κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης Κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/09.07.2021 (ΦΕΚ 3066/09.07.2021 τεύχος Β'), και η παράγραφος 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (5), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	2.	ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ
3.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 14ο θέμα της ημερησίας διάταξης (που συζητήθηκε ως 16ο στη συνεδρίαση) έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 5574/15-7-2021 απόφαση της κ. Λ. Σταματάκη Αν. Δ/ντριας Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

### ΑΠΟΦΑΣΗ

**Η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορχομενού έχοντας υπόψη :**

1. Το άρθρο 161 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 του Ν.4491/2017 και ισχύουν
2. Το άρθρο 143, παρ. 1 του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων "Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ...ζ) Ασκήει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.....

5. Την με αρ. πρωτ. 5357/09-07-2021 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της αναδόχου "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ" (Α.Μ. : 25/2016 - ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 5001954) που επιδόθηκε στη Δ/σα Υπηρεσία μας (Δ/νση Τ.Υ.Δ. Ορχομενού) νομίμως, δια χειρός δικαστικού επιμελητή, με την οποία ο ανάδοχος επικαλείται την παράγραφο 2γ του άρθρου 161 του Ν.4412/16 όπου ρητά αναφέρεται : ...2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει διάλυση της σύμβασης : ... γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 152, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δέμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.

και επειδή

1. Επικαλείται την 19/03/2021 με την αριθμ πρωτ. 2166 ειδική δήλωση διακοπής όσον αφορά τον 7<sup>ο</sup> λογ/μό, ότι υπήρχε υπερ του διμήνου καθυστέρηση πληρωμής.  
Τα πραγματικά στοιχεία είναι ότι υποβλήθηκε στην υπηρεσία ο λογ/μός στις 7/1/2021, υπογράφηκε από την Διευθύνουσα στις 11/1/2021, ενταλματοποιήθηκε στις 9/3/2021 κι εξοφλήθηκε στις 18/3/2021.  
Ο λόγος της διαφοράς των ημερών από την ενταλματοποίηση ως την εξόφληση, ήταν η αλλαγή του τρόπου πληρωμών από το e-pde, μεταξύ Υπουργείου και Τράπεζα Ελλάδος.  
Στις 19/3/2021 μετά την εξόφληση ο Ανάδοχος επικαλείται καθυστέρηση πληρωμής, συνεπώς ανυπόστατη επίκληση και πραγματοποίησε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, χωρίς να τηρηθούν επακριβώς οι διατάξεις του άρθρου 161, παρ 3 του Ν. 4412/16. «Αν υπάρξει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή:  
α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.  
β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.  
γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.  
Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου».  
**Καθώς η από 19-3-2021 δεν περιλάμβανε το σύνολο των στοιχείων του άρθρου 161 παρ. 3, τούτη δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.**
2. Με την αρ. πρωτ. 1236/11-02-2021 εμπρόθεσμη αίτηση του, οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά οκτώ (6) μήνες και με την υπ. Αριθμ. 47/21 (Ψ8ΖΒΩΞ6-ΙΟ1) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού εγκρίθηκε.
3. α) **Υπήρχε παράλειψη του Αναδόχου** διότι δεν είχε προσκομίσει τα ημερολόγια εργασιών όπως προβλέπει η συμβατική του υποχρέωση και το άρθρο 146 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 4782/21.  
Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.  
β) **Επίσης υπήρχε παράλειψη του αναδόχου** διότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/16 παρ. 6. «Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην υπηρεσία στο τέλος κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση για τις καταβολές που έχει πραγματοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής και το υπόλοιπό της με ένδειξη του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειμένο.» 7. Η προκαταβολή της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 κατατίθεται υποχρεωτικά σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό και χρησιμοποιείται μόνο για την πληρωμή της προμήθειας των υλικών ή μηχανημάτων, για τα οποία έχει χορηγηθεί και για τα οποία έχουν κατατεθεί πριν από τη χορήγησή της σχετικά προτιμολόγια. Οι πληρωμές από το δεσμευμένο αυτόν λογαριασμό γίνονται με επιταγές του αναδόχου, μετά από σχετική παροχή σύμφωνης γνώμης της διευθύνουσας υπηρεσίας προς την τράπεζα. Η σύμφωνη γνώμη παρέχεται με βάση τα

προσκομιζόμενα οριστικά τιμολόγια ή άλλα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία δαπανών (φορτωτικές, εκκαθαρίσεις δασμών κ.λπ.) ή για την επιστροφή της προκαταβολής ή μέρους της που δεν χρησιμοποιήθηκε. Η σύμβαση μπορεί να ορίζει στην περίπτωση της προκαταβολής αυτής και άλλους συμπληρωματικούς όρους για την παρακολούθηση της διάθεσης των υλικών και μηχανημάτων που αγοράστηκαν με αυτή.

4. Η διευθύνουσα υπηρεσία, με τα υπ' αριθμ 4666/15-6-21 και 5268/7-7-21, έγγραφά της, ζήτησε την προσκόμιση των ημερολογίων, όπου και προσκομίστηκαν στις 15/7/2021 και διαπιστώθηκε ότι από 1/12/2020 έως 17/03/21 αναφέρει: 1. ΥΨΗΛΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ και 2. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ενώ στο χειρόγραφο ημερολόγιο με αριθμ. 247 στις 30/11/2020 αναφέρει ουδεμία εργασία μέχρι 8/12/2020.  
Από 18/3/2021 έως 13/7/2021, παρόλο που είχε γίνει η πληρωμή του 7<sup>ου</sup> λογ/μου το ημερολόγιο αναφέρει : ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ.
5. Όσον αφορά την εξόφληση του 1<sup>ου</sup> λογ/μού, που αφορά την προκαταβολή, εκ παραδρομής από τον υπάλληλο που εξέδωσε το ένταλμα πραγματοποιήθηκαν κρατήσεις ενώ δεν έπρεπε:

Πίνακας κρατήσεων 3Κ.ΑΕ προς επιστροφή-απόδοση εντός 2021

Εξοφλήθηκε με το ΧΕΠ Κ18/16-07-2021

Κωδικός Κράτησης	Περιγραφή Κράτησης	Τραπεζικός Λογαριασμός	Ποσό	ΚΑΕ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2021
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣ. 20%	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΝΕΟΣ	6,98	00,8223,0009
ΧΑΡΤ ΛΟΙΠ ΑΜΟΙΒ	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΝΕΟΣ	34,94	00,8223,0011
ΑΝΕΞ0.10%	Κράτηση 0.06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσ Συμβάσεων	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΝΕΟΣ	582,36	00,8223,0015
ΕΣΗΔΗΣ	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΔΗΣ 0.02%	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΝΕΟΣ	94,00	00,8223,0017
ΤΣΜΕΔΕ-6%0	ΤΣΜΕΔΕ 6 0/00 ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΝΕΟΣ	282,00	00,8224,0110
ΤΣΜΕΔΕ-2%0	ΤΣΜΕΔΕ 2 0/00 ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΝΕΟΣ	94,00	00,8224,0112
ΔΗΜ0.25%	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,25% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΝΕΟΣ	282,00	00,8224,0000
ΑΕΠΠ	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0.06% (Ανεξάρτητη Αρχή)	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΝΕΟΣ	582,36	00,8224,0118

**1.958,64**

Η κράτηση που αφορούσε το ΕΜΠ ποσού 4.853 ευρώ, αποδόθηκαν στον Ανάδοχο με την αριθμ. 191/2020 απόφαση της ΟΕ και με το ΧΕΠ 712/2020, ενώ ο Φόρος εργοληπτών 3% ποσού 1.410 ευρώ εξοφλήθηκε στις 30/12/2018 στην ΔΟΥ.

6. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 161 του Ν. 4412/16 για την εν λόγω αίτηση του αναδόχου αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, που κοινοποιεί την απόφασή της στην Προϊσταμένη αρχή.

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

Την μη αποδοχή της Διάλυσης της Σύμβασης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ" που αιτείται η ανάδοχος "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω.

Κατά της Πράξης αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών ή στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και ασκείτε με επίδοση σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά, κοινοποιείται δε εντός της ανωτέρω προθεσμίας και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.

**Πριν από την άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η ένσταση, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Ορχομενός 15-07-2021  
 Η πρ/νη Δ.Τ.Υ.  
 Λεμονιά Σταματάκη  
 αρχιτέκτων μηχανικός

Η πρόεδρος πρότεινε στα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), την με αρ. πρωτ. 5357/09-07-2021 αίτηση διάλυσης σύμβασης της αναδόχου "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." , την αρ. πρωτ. : 5574/15-7-2021 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ' αριθ. 191/2020 ΑΟ.Ε. (Εξοφλήθηκε με το ΧΕΠ 712/2020 ), την υπ' αριθ. 88/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( Εξοφλήθηκε με το ΧΕΠ Κ18/16-07-2021) και, τα άρθρα 72,74, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**1.** Την μη αποδοχή της Διάλυσης της Σύμβασης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ" που αιτείται η ανάδοχος "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω.

**2.** Κατά της Πράξης αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών ή στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο και ασκείτε με επίδοση σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά, κοινοποιείται δε εντός της ανωτέρω προθεσμίας και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.

Πριν από την άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η ένσταση, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **120/2021**

.....  
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η Οικονομική Επιτροπή**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. και  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 26-07-2021  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ