

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 5814/22-07-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **13ο/2021** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **114/2021**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «**Μελέτη Πράξης Εφαρμογής για τη Β΄ Φάση του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού**».

Στον Ορχομενό σήμερα την 19^η Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., συνήλθε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 5580/15-07-2021 πρόσκληση, της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2020, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, κρίθηκε επιβεβλημένη κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης Κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/09.07.2021 (ΦΕΚ 3066/09.07.2021 τεύχος Β'), και η παράγραφος 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (5), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	2.	ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΜΕΛΟΣ
3.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης (που συζητήθηκε ως 10^ο στη συνεδρίαση) έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 5333/08-07-2021 εισήγηση της κ. Λ. Σταματάκη Αν. Διευθύντριας Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ :Έγκριση παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο :“ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”

Συμβατικού ποσού : **14.828,14€** (πλέον Φ.Π.Α.)
Αναδόχου : **ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και ειδικότερα της παρ. ιδ του Ν. 4623/2019 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων "Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :...ιδ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
4. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 12.1 του άρθρου 12 της Διακήρυξης, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι έως τις 05-07-2021.
5. Την με αρ. πρωτ. 3843/19-05-2021 εμπρόθεσμη αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά ενενήντα (90) ημέρες.
6. Τον φάκελο της μελέτης.

και επειδή

1. Λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας υπόδειξης ορίων από τους ιδιοκτήτες, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας.
2. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση της εκπόνησης μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»**, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 05-10-2021.

Η πρόεδρος πρότεινε στα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), την αρ. πρωτ. 5333/08-07-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την με αρ. πρωτ. 3843/19-05-2021 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κ. Παπασπυροπούλου Κων/να του Γεωργίου, τα άρθρα 72,74, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη Πράξης Εφαρμογής για τη Β' Φάση του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού»**, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 05-10-2021.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **114/2021**

.....
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. και
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 22-07-2021
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ