

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:5815/22-07-2021**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **13ο/2021** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **115/2021**

### **Π ε ρ ί λ η ψ η**

**Θέμα:** Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ( ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ)**», συμβατικού ποσού 104.628,23€ (πλέον ΦΠΑ) , ανάδοχος Φωτεινή Κόλλια και ΣΙΑ Ο.Ε.

Στον Ορχομενό σήμερα την 19<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., συνήλθε σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 5580/15-07-2021 πρόσκληση, της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2020, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, κρίθηκε επιβεβλημένη κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης Κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/09.07.2021 (ΦΕΚ 3066/09.07.2021 τεύχος Β'), και η παράγραφος 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (5), δηλαδή:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	2.	ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΜΕΛΟΣ
3.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης (που συζητήθηκε ως 11<sup>ο</sup> στη συνεδρίαση) έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 5427/13-07-2021 εισήγηση της κ. Λ. Σταματάκη Αν. Διευθύντριας Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ :Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ)”**

Συμβατικού ποσού : **104.628,23€** (πλέον Φ.Π.Α.)

Αναδόχου : ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :...ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού....."*
4. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 5 του Μέρους ΙΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως τις 16-08-2020.
5. Την με αρ. πρωτ. 5401/12-07-2021 εμπρόθεσμη αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.
6. Τον φάκελο του έργου.

και επειδή

1. Τα μέτρα προστασίας που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (απαγόρευση της κυκλοφορίας, διακοπή εργασιών, δυσκολίες στην προμήθεια υλικών) είχαν σαν αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή των εργασιών του έργου.
2. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οδήγησαν σε καθυστερήσεις της προόδου των εργασιών.
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ)»**, με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 16-11-2021.

Η πρόεδρος πρότεινε στα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), την αρ. πρωτ. 5427/13-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την με αρ. πρωτ. 5401/12-07-2021 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑ και ΣΙΑ Ο.Ε., τα άρθρα 72,74, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ)»**, με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 16-11-2021.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **115/2021**

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

#### **Η Οικονομική Επιτροπή**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. και  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 22-07-2021  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ