

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 1168/15-2-2022**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4ο/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **25/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ)**».

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 14^η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., συνήλθε σε διά ζώσης συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:1020/9-2-2022 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα, τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 201 /οικ.1827/7-02-22 (ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-ΧΛΣ), εγκύκλιος 74^η, με την οποία εκδόθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6756/4-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 430) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...» , προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (7), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΟΥΔΕΙΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
6.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		
7.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης που συζητήθηκε ως 6^ο στη συνεδρίαση έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 268/01-02-2022 εισήγηση της κ. Λεμονιάς Σταματάκη Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ)”
 Συμβατικού ποσού : **104.628,23€** (πλέον Φ.Π.Α.)
 Αναδόχου : ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του

άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων "Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :..ζ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.....

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων "Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :..ζ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.....
4. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 5 του Μέρους II της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως τις 16-08-2020.
5. Την εγκεκριμένη με την 115/2021 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:9ΙΨΖΩΞ6-4ΨΞ) παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 16-11-2021.
6. Την εγκεκριμένη με την 163/2021 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:9ΠΖΘΩΞ6-ΓΚΞ) παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 16-02-2022.
7. Την με από 14-01-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.
8. Τον φάκελο του έργου.

και επειδή

1. Τα μέτρα προστασίας που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (απαγόρευση της κυκλοφορίας, διακοπή εργασιών, δυσκολίες στην προμήθεια υλικών) είχαν σαν αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή των εργασιών του έργου.
2. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οδήγησαν σε καθυστερήσεις της προόδου των εργασιών.
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ)**», με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 16-05-2022.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) την αρ. πρωτ. 268/01-02-2022 εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα άρθρα 72,74, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις των άρθρων 147 & 148 του ν. 4412/2016:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ)**», με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 16-05-2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **25/2022**

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 15-2-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ