

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:3431/9-5-2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **11ο/2022** Πρακτικό Διά Ζώσης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **85/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:» **Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου Ορχομενού»**».

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 4^η Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 3253/29-4-2022 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η αρ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 205 /οικ.6325/18-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΧΟ46ΜΤΛ6-ΣΦΦ)), εγκύκλιος 76^η, με την οποία εκδόθηκε η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β´ 1882) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, και ισχύει, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΖΥΓΟΠΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ - ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
3.	ΓΑΛΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του ΦΩΤΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΟ 3 ΘΕΜΑ ΤΗΣ Η. Δ.		(Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα)
4.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΓΛ ΗΡΩΝΕΙ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		
6.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου Ορχομενού»**», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 3123/26-4-2022 εισήγηση του κ. Γρηγόρη Ηλιόπουλου, πολιτικός μηχανικός η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :
“Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου Ορχομενού”
 Συμβατικού ποσού : **222.532,74€** (πλέον Φ.Π.Α.)
 Αναδόχου : **Σταύρος Εδιάρουλου του Νικ. Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :...ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.*
 3. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 5 του Μέρους ΙΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 12-03-2022.
 4. Την με αρ. πρωτ. 1429/25-02-2022 αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, έως τις 15-07-2022.
 5. Την με αρ. πρωτ. 800/13-04-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1^η Παράταση) για το Υπόεργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ΟΥ} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» με Α/Α 1 της ομότιπλης Πράξης, με κωδικό ΟΠΣ "5038582", Της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 6. Τον φάκελο του έργου.
- και επειδή
1. Οι καιρικές συνθήκες.
 2. Η καθυστέρηση των διαδικασιών για έγκριση σύνδεσης του φωτοβολταϊκού από την ΔΕΔΔΗΕ.
 3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**», με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 12-06-2022.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα με αριθμ. πρωτ. 3123/26-4-2022 εισήγηση, την αρ. πρωτ. 1429/25-02-2022 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του Ν.4412/2016:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**», με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 12-06-2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **85/2022**

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 9-5-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ