

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 2207/28-3-2022**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **7ο/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **46/2022**

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Εγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: « **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΪΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ**», συμβατικού ποσού : 447.492,26€ ( πλέον ΦΠΑ), Αναδόχου : ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 28<sup>η</sup> Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε διά ζώσης συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:2160/23-3-2022 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18-3-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1302/Β΄/18-3-22) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.	ΓΑΛΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
3.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛ ΗΡΩΝΕΙ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΛΟΣ		
6.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωάννα Παπαιωάννου και η κ. Λεμονιά Σταματάκη, Δ/ντρια Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για παροχή διευκρινήσεων επί των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ.1950/16-03-2022 εισήγηση του κ. Γρ. Ηλιόπουλου , επιβλέποντα μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ :Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :  
“Δημοτική οδός Κοιν. Κοκκίνου τμήμα από Ακραιφνίο προς Σκορπονέρια”  
Συμβατικού ποσού : 447.492,26€ (πλέον Φ.Π.Α.)  
Αναδόχου : ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων "Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο , αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της

οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :...ζ) Ασκήει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.....

3. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, όπου ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι έως τις 25-03-2022.
4. Την με αρ. πρωτ. 500/24-01-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31-12-2022
5. Τον φάκελο του έργου.

και επειδή

- α. Ενώ η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 27-09-2022, ο ορισμός αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας για την παρακολούθηση των σκαπτικών εργασιών, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022
- β. Κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις)

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΪΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ**», με αναθεώρηση (δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου), κατά διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 19-12-2022.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) την αρ. πρωτ. 1950/16-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αρ. πρωτ. 500/24-1-22 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, τα άρθρα 72,74, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 :

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΪΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ**», με αναθεώρηση (δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου), κατά διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 19-12-2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **46/2022**

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

### Η Οικονομική Επιτροπή

#### Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ  
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 28-3-2022  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ