

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 4676/17-06-2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **16ο/2022** Πρακτικό Διά Ζώσης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **118/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου Ορχομενού»»

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 15^η Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 4437/9-06-2022 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32225/2022 (ΦΕΚ 2763/Β` 2.6.2022) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, και ισχύει, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (5), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΕΜΜΑΝΟΥΙΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	2.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ- ΜΕΛΟΣ		(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
4.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΗΛΙΑ -ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου Ορχομενού», έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 4417/08-06-2022 εισήγηση της κ. Λεμονιάς Σταματάκη, Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :
“Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου Ορχομενού”
 Συμβατικού ποσού : **222.532,74€** (πλέον Φ.Π.Α.)
 Αναδόχου : **Σταύρος Εδιάρου του Νικ. Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο , αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :..ζ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού....."*
3. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 5 του Μέρους ΙΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 12-03-2022.
4. Την αρ. 85/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 12-06-2022.
5. Την με αρ. πρωτ. 3540/11-05-2022 αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, έως τις 12-07-2022.
6. Την με αρ. πρωτ. 1318/07-06-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2^η Παράταση) για το Υποέργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου Ορχομενού» με Α/Α 1 της ομότιτλης Πράξης, με κωδικό ΟΠΣ "5038582", Της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
7. Τον φάκελο του έργου.

και επειδή

1. Η καθυστέρηση των διαδικασιών για έγκριση σύνδεσης του φωτοβολταϊκού από την ΔΕΔΔΗΕ.
2. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»**, με αναθεώρηση, κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 12-07-2022.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα αρ. πρωτ. 4417/08-06-2022 εισήγηση Δ.Τ.Υ., την αρ. πρωτ. 3540/11-05-2022, αίτηση του αναδόχου ο οποίος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 12-07-2022, την υπ' αριθμ. 85/2022 απόφαση της Ο.Ε. παράτασης του έργου έως τις 12-06-2022, την με αρ. πρωτ. 1318/07-06-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2^η Παράταση), το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 , το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 παρ. η του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»**, με αναθεώρηση, κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 12-07-2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **118/2022**

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 17-06-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ