

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:5975/27-07-2022**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **20ο/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **147/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου Ορχομενού**», συμβατικού ποσού 222.532,74€ (πλέον ΦΠΑ), ανάδοχος Σταύρος Νικ. Εδιάρογλου Ε.Δ.Ε.»

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 26^η Ιουλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:5836/22-7-2022 ορθή επανάληψη πρόσκλησης της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στους προέδρους των κοινοτήτων Ορχομενού, Ακραιφνίου, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30-6-22, ΦΕΚ 3367/τ'Β/2022 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ -ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		(Που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα)
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ- ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		
6.	ΕΜΜΑΝΟΥΙΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση προσήλθε η κ. Γιάννα Παπαϊωάννου η Γενική Γραμματέας του Δήμου.

.....

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 5759/20-7-2022 εισήγηση της κ Λεμονιάς Σταματάκη, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :
“Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου Ορχομενού”
 Συμβατικού ποσού : **222.532,74€** (πλέον Φ.Π.Α.)
 Αναδόχου : **Σταύρος Εδιάρογλου του Νικ. Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη :

- 1.Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- 2.Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :..ζ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού....."*
- 3.Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 5 του Μέρους ΙΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 12-03-2022.
- 4.Την αρ. 85/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 12-06-2022.
- 5.Την με αρ. πρωτ. 3540/11-05-2022 αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, έως τις 12-07-2022.
- 6.Την με αρ. πρωτ. 4479/10-06-2022 αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, έως τις 12-08-2022.
- 7.Την με αρ. πρωτ. 1706/18-07-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3^η Παράταση) για το Υποέργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ΟΥ} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» με Α/Α 1 της ομότιτλης Πράξης, με κωδικό ΟΠΣ "5038582", Της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- 8.Τον φάκελο του έργου.

και επειδή

1. Η καθυστέρηση των διαδικασιών για έγκριση σύνδεσης του φωτοβολταϊκού από την ΔΕΔΔΗΕ.
2. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»**, με αναθεώρηση, κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 12-08-2022.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα αρ. πρωτ.: 5759/20-7-2022 εισήγηση, τις αρ. 85/2022 & 118/22 απόφαση οικονομικής επιτροπής χορήγησης παράτασης, την με αρ. πρωτ. 4479/10-06-2022 αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, τις υπ' αριθμ. 85/2022, 118/2022 ΑΟΕ 1^{ης} και 2^{ης} χορήγησης παράτασης, την με αρ. πρωτ. 1706/18-07-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3^η Παράταση) για το Υποέργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου Ορχομενού» με Α/Α 1 της ομότιπλης Πράξης, με κωδικό ΟΠΣ "5038582", της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020,τις διατάξεις των άρθρων 147& 148 του Ν. 4412/2016:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**», με αναθεώρηση, κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 12-08-2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **147/2022**

.....
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 27-07-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ