

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:379/17-01-2023**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. 1ο/2023 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: 2/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», Αναδόχου : Κ/ΞΙΑ ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 16^η Ιανουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:257/12-01-2023 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στον πρόεδρο της κοινότητας Ορχομενού, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30.12.2022 (ΦΕΚ 7005/31.12.2022 τεύχος Β' με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΕΜΜΑΝΟΥΙΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ- ΜΕΛΟΣ		(Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα)
5.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ-		
6.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής την αρ. πρωτ. 11477/30-12-22 εισήγηση του κ. Γρηγόρη Ηλιόπουλου, επιβλέποντα μηχανικού η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΘΕΜΑ :Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :
“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”**

Συμβατικού ποσού : **287.927,08€**

Αναδόχου : Κ/ΞΙΑ ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμοδίον για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ...ζ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού....."*
3. Την με αρ. πρωτ. 6959/14-09-2021 εργολαβική σύμβαση για την ανάθεση κατασκευής του έργου.
4. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 6 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 14-05-2022.
5. Την εγκεκριμένη με την 100/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΖ7ΜΩΞ6-ΠΥΩ) παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 13-01-2023
6. Την με αρ. πρωτ. 10761/13-12-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν εξήντα οκτώ (168) ημέρες., δηλαδή έως την 30-06-2023.
7. Τον φάκελο του έργου.

και επιπδή

- α. Για την ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη η ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου της ενδιάμεσης δεξαμενής από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., η οποία εκκρεμεί
- β. Δεν έχει εγκριθεί ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Ε. Βοιωτίας.
- γ. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»** με αναθεώρηση, κατά εκατόν εξήντα οκτώ (168) ημέρες, δηλαδή έως τις 30-06-2023.

Η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα την αρ. πρωτ. 11477/30-12-22 εισήγηση, την με αρ. πρωτ. 10761/13-12-2022 εμπρόθεσμη αίτηση με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση, την αρ. πρωτ. 50/11-01-01-23 διατύπωση θετικής γνώμης για την προέγκριση τροποποίησης της σύμβασης(2^η παράταση), την υπ'αρ. 100/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΖ7ΜΩΞ6-ΠΥΩ) παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ,το άρθρο 72, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»**, με αναθεώρηση, κατά εκατόν εξήντα οκτώ (168) ημέρες, δηλαδή έως τις **30-06-2023**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **2/2023**

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 17-01-2023
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ