

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 9709/18-11-2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **26ο/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **216/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Αστική Οδοποιία στη Δ.Κ. Ορχομενού.

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 14^η Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:9341/10-11-2022 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στον πρόεδρο κοινότητας Ορχομενού, Διονύσου, Ακραιφνίου, Κοκκίνου, Λουτσίου στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 61055/2022 ΦΕΚ 5335/Β/27-10-2022 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ -
2.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		(Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα)
3.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ-		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		
6.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Γ.Γ. Γραμματέας κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου, ο κ. Τριανταφύλλου Λουκάς, Αντιδήμαρχος Εσόδων –Υδρευσης- Κοιμητηρίου, ο πρόεδρος της κοινότητας Ορχομενού κ. Ιωάννης Ζουρνής και ο κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου. Για το συγκεκριμένο θέμα προσήλθε ο κ Ηλιόπουλος Γρηγόρης.

Η Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής: την αρ. πρωτ. 6622/23-08-2022 εισήγηση της κ. Λεμονιάς Σταματάκη, Προϊστάμενης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :
“ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”

Συμβατικού ποσού : **237.143,32€** (πλέον ΦΠΑ)

Αναδόχου : **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΕΔΕ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ...ζ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού....."*
3. Την με αρ. πρωτ. 1509/01-03-2022 εργολαβική σύμβαση για την ανάθεση κατασκευής του έργου.
4. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα του άρθρου 5 του Μέρους ΙΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 01/09/2022.
5. Την με αρ. πρωτ. 5971/27-07-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) επιπλέον ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως την 01/03/2023 επικαλούμενος τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4938/2022.
6. Τον φάκελο του έργου.

και επειδή

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»**, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως τις 01-03-2023.

Στη συνέχεια η πρόεδρος ανέφερε ότι η πρόσκληση για το έργο αφορούσε νέες ασφαλοστρώσεις δρόμων αλλά η μελέτη που έγινε τότε από λάθος περιλάμβανε και οδούς που ήταν ήδη οδοστρωμένες, με αποτέλεσμα μετά από έλεγχο από την Διαχειριστική Αρχή να ζητηθεί να τροποποιηθεί η μελέτη, στην τροποποιημένη μελέτη εντάχθηκε και η περιοχή του παλαιού νεκροταφείου (κόμβος) που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την αποχέτευση όμβριων υδάτων και πλημμυρίζει, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα. Όμως μετά την έναρξη των εργασιών από τον εργολάβο, είδε ότι χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, και απαιτείται νέα μελέτη, που ήδη γίνεται, και φυσικά νέο έργο.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ο κ. Εμμανουηλίδης Πρόεδρος ψήφισε ΟΧΙ, διότι η κατασκευή δεν αντιμετωπίζει σωστά το πρόβλημα της

αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην περιοχή του παλαιού νεκροταφείου και δεν γίνεται οριστική λύση του προβλήματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αρ. πρωτ. 6622/23-08-2022 εισήγηση της υπηρεσίας, την με αρ. πρωτ. 5971/27-07-2022 αίτηση του αναδόχου, το αρ. πρωτ. 2613/26-10-22 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: « Προέγκριση 1^{ης} τροποποίησης Νομικής δέσμευσης(προέγκριση 1^{ης} Παράτασης Εργασιών) του έργου, τα άρθρα 72,74,75 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/202 ,τις διατάξεις του Ν. 4412/2016:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(Με 5 ΝΑΙ και 1 ΟΧΙ)

Την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**», με αναθεώρηση, κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως τις 01-03-2023.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **216/2022**

.....
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 18-11-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ