

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:10245/01-12-2022**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **27ο/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **230/2022**

### **Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **“Δημοτική οδός Κοιν. Κοκκίνου τμήμα Ακραιφνιο προς Σκορπονέρια”** Συμβατικού ποσού :447.492,26€ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναδόχου : ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 29<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:9935/25-11-202 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στους προέδρους των κοινοτήτων Ορχομενού, Ακραιφνίου, Κοκκίνου, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 ( ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ.. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66582/18-11-2022 - ΦΕΚ Β΄ 5874/19-11-2022

ΚΥΑ με θέμα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ....», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6), δηλαδή:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		( Ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε)
3.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ- ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		
6.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση προσήλθε η Γ.Γ. κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου και ο λογιστής του δήμου κ. Γεώργιος Κανέλλης.

.....  
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής την αρ. πρωτ. 9912/24-11-22 εισήγηση του κ. Γρηγόρη Ηλιόπουλου, επιβλέποντα μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :  
**“Δημοτική οδός Κοιν. Κοκκίνου τμήμα από Ακραίφνιο προς Σκορπονέρια”**  
 Συμβατικού ποσού : **447.492,26€** (πλέον Φ.Π.Α.)  
 Αναδόχου : ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :...ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού....."*
3. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, όπου ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι έως τις 25-03-2022.
4. Την εγκεκριμένη με την 46/2022 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΧΩ9ΩΞ6-96Θ) παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 19-12-2022.
5. Την με αρ. πρωτ. 9098/03-11-2022 αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
6. Τον φάκελο του έργου.

και επειδή

- α. Κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις)
- β. Στις 28-06-2022 ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού, η οποία έγινε δεκτή με την με αριθ. πρωτ. 5463/12-07-2022 απόφαση της πρ/νης της Δ.Τ.Υ. (ΑΔΑ: 9ΔΩ3ΩΞ6-ΓΝΩ) και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μην έχει πληρωθεί.
- γ. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ»** με αναθεώρηση, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 19-06-2023.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα αρ. πρωτ. 9912/24-11-22 εισήγηση, την 46/2022 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΧΩ9ΩΞ6-96Θ) παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης, την με αρ. πρωτ. 9098/03-11-2022 αίτηση του αναδόχου για παράταση, τα άρθρα 72, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου : **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ»** με αναθεώρηση, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις **19-06-2023**

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **230/2022**

.....  
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η Οικονομική Επιτροπή**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 01-12-2022  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

*ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ*