

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:10860/15-12-2022**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **28ο/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **240/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «**Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ορχομενού**», συμβατικού ποσού 144.191,98€ (πλέον Φ.Π.Α.), ανάδοχος Γεώργιος Βερνίκης του Σπυρ. Ε.Δ.Ε.

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 9^η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 10464 /5-12-2022 ορθή επανάληψη πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στους προέδρους των κοινοτήτων Ορχομενού, Καρυάς, Αγ. Δημητρίου, Αγίου Σπυρίδωνα, Πύργου, Παύλου, Λουτσίου, Κάστρου, Ακραιφνίου, Κοκκίνου, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 69439/02-12-2022 ΦΕΚ 6135/Β'02-12-2022 ΚΥΑ με θέμα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (4), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	2.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		(Οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν Προσήλθαν)
4.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ –ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ- ΜΕΛΟΣ	3.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ – ΜΕΛΟΣ (αποχώρησε πριν την έναρξη της συνεδρίασης)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση προσήλθε η Γ.Γ. κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος της κοινότητας Ορχομενού κ. Ιωάννης Ζουρνής και ο κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής την αρ. πρωτ. 10456/05-12-22 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ

Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ορχομενού”

Συμβατικού ποσού : **144.191,98€** (πλέον Φ.Π.Α.)

Αναδόχου : **Γεώργιος Βερνίκης του Σπυρ. Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη :

- 1.Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- 2.Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο , αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ...ζ) Ασκήει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού....."*
- 3.Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 5 του Μέρους ΙΙ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 21-03-2022.
- 4.Την με αρ. πρωτ. 2023/18-03-2022 αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, έως τις 21-06-2022.
- 5.Τις με αρ. πρωτ. 3955/24-05-2022 και 4630/16-06-2022 αιτήσεις του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, έως τις 21-09-2022.
- 6.Την με αρ. πρωτ. 7091/07-09-2022 δήλωσή του, με την οποία ο ανάδοχος δηλώνει την περεταίρω επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου, έως τις 06-12-2022.
- 7.Τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών και λοιπές διατάξεις".
- 8.Την με αρ. πρωτ. 9424/14-11-2022 ειδική διαταγή επίσπευσης κατασκευής του Φωτοβολταϊκού στην στέγη του Δημαρχείου Ορχομενού της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορχομενού.
- 9.Τον φάκελο του έργου.

και επειδή

1. Οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»**, έως τις 06-01-2023, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και επιβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4412/2016.

Η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα αρ. πρωτ. 10456/05-12-22 εισήγηση, την υπ' αριθμ. 87/22 και 149/22 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, έως τις 21-06-2022 και για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, έως τις 21-09-2022, την υπ' αριθμ. 228/2022 Απόφαση Οικον. Επιτροπής για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου έως τις 06-12-2022, τα άρθρα 72,74,75 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, το άρθρο 185 του Ν. 4412/2016 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»**, έως τις 06-01-2023, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και επιβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4412/2016.

. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **240/2022**

.....
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 15-12-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ