

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:10859/15-12-2022**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **280/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **239/2022**

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**», συμβατικού ποσού 582.390,58€ ( πλέον Φ.Π.Α.) , αναδόχου : ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.: 10464 /5-12-2022 ορθή επανάληψη πρόσκλησης της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στους προέδρους των κοινοτήτων Ορχομενού, Καρυάς, Αγ. Δημητρίου, Αγίου Σπυρίδωνα, Πύργου, Παύλου, Λουτσίου, Κάστρου, Ακραιφνίου, Κοκκίνου, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 ( ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 69439/02-12-2022 ΦΕΚ 6135/Β'02-12-2022 ΚΥΑ με θέμα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ....», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (4), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	2.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ ( Οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν)
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ – ΜΕΛΟΣ (αποχώρησε πριν την έναρξη της συνεδρίασης)
4.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ –ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ- ΜΕΛΟΣ	3.	

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση προσήλθε η Γ.Γ. κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου , ο πρόεδρος της κοινότητας Ορχομενού κ. Ιωάννης Ζουρνης και ο κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής την αρ. πρωτ. 10405/02-12-22 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λεμονιάς Σταματάκη ,η οποία έχει ως εξής:

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :

**“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”**

Συμβατικού ποσού : **582.390,58€** (πλέον Φ.Π.Α.)

Αναδόχου : ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ...ζ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού....."*
3. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, όπου ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, ήτοι έως τις 14-04-2022.
4. Την εγκεκριμένη με την 47/2022 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΝJ2ΩΞ6-ΑΚΒ) παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά διακόσιες εξήντα μία (261) ημέρες, ήτοι έως τις 31-12-2022.
5. Την με αρ. πρωτ. 8146/04-10-2022 αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.
6. Τον φάκελο του έργου.

και επειδή

α. Αν και ορίστηκε προσωπικό από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων για την επίβλεψη των χωματουργικών εργασιών, οδηγήθηκε σε παραίτηση λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων του, με αποτέλεσμα την αδυναμία συνέχισης οποιασδήποτε εργασίας για το συγκεκριμένο έργο, χωρίς την απαιτούμενη επίβλεψη.

β. Στις 08-11-2022 ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού, η οποία έγινε δεκτή με την με αριθ. πρωτ. 9702/18-11-2022 απόφαση της Πρ/νης της Δ.Τ.Υ. (ΑΔΑ: 66ΝΔΩΞ6-ΥΟΚ) και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μην έχει πληρωθεί. Επίσης κατέθεσε προς πιστοποίηση εργασιών την 2η εντολή πληρωμής στις 5/10/2022 με το υπ' αριθμ 8185/5-10-2022 έγγραφο και έως σήμερα δεν έχει εξοφληθεί.

γ. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»** με αναθεώρηση, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, δηλαδή έως τις 31-12-2023.

Η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα αρ. πρωτ. 10405/02-12-22 εισήγηση, την 47/2022 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΝJ2ΩΞ6-ΑΚΒ), την αρ. πρωτ. 8146/04-10-2022 αίτηση του αναδόχου για παράταση, τα άρθρα 72,74,75 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»** με αναθεώρηση, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, δηλαδή έως τις 31-12-2023.

. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **239/2022**

.....  
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η Οικονομική Επιτροπή**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 15-12-2022  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

*ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ*