

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:11528/30-12-2022**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **290/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **249/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αντλιοστασίων των Τ.Κ. Διονύσου και Αγίου Δημητρίου, Συμβατικού ποσού 3.110.690,69€, Αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 28^η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:11266/23-12-2022 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στους προέδρους των κοινοτήτων Ορχομενού, Διονύσου, Αγ. Δημητρίου, Λουτσίου, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546/16-12-2022 -ΦΕΚ Β'6445/Β/16-12-2022 ΚΥΑ με θέμα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ- ΜΕΛΟΣ		(Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα)
5.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ-		
6.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση προσήλθε η Γ.Γ. του Δήμου κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής την αρ. πρωτ. 10001/28-11-22 εισήγηση της κ. Λεμονιάς Σταματάκη, Δ/ντριας Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :
“ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”
 Συμβατικού ποσού : **3.110.690,69€**
 Αναδόχου : **ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 40 και ειδικότερα της παρ. 1.ζ του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :...ζ) Ασκήει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού....."*
3. Την με αρ. πρωτ. 5432/13-07-2021 εργολαβική σύμβαση για την ανάθεση κατασκευής του έργου.
4. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα του άρθρου 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με δώδεκα ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως τις 12/07/2022.
5. Την εγκεκριμένη με την 136/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΖΡ0ΩΞ6-0ΔΨ) παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν εβδομήντα δύο (172) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 31-12-2022
6. Την με αρ. πρωτ. 9892/24-11-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του, με την οποία ο ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) επιπλέον ημερολογιακούς ημέρες, δηλαδή έως την 30/06/2023
7. Τον φάκελο του έργου.

και επειδή

- α. Για την ολοκλήρωση του έργου στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ήταν απαραίτητη η ανάπτυξη τριών ξεχωριστών παράλληλων μετώπων και κατ' επέκταση η απασχόληση στο έργο τριών αρχαιολόγων, δηλαδή η πρόσληψη δύο επιπλέον αρχαιολόγων, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο.
- β. Κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις).
- γ. Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών από τον COVID-19, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών
- δ. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**», με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 30-06-2023.

Η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλείσα αρ. πρωτ. 10001/28-11-22 εισήγηση, υπ' αρ. 9892/24-11-2022 αίτηση του αναδόχου, την υπ' αριθμ. 136/2022 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΖΡ0ΩΞ6-0ΔΨ) παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 31-12-2022, τα άρθρα 72, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αντλιοστασίων των Τ.Κ. Διονύσου και Αγίου Δημητρίου**, με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 30-06-2023.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **249/2022**

.....
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 30-12-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ