

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 829/3-2-2022**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **3ο/2022** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **15/2022**

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: « ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», συμβατικού ποσού 14.828,14 ( πλέον ΦΠΑ) , αναδόχου Παπασπυροπούλου Κωνσταντίνα.

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 27<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., συνήλθε σε διά ζώσης συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:503/24-1-2022 πρόσκληση επανάληψης συνεδρίασης, της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα, τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης Κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), η με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 67) ΚΥΑ έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (7), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΟΥΔΕΙΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
6.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		
7.	ΕΜΜΑΝΟΥΙΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ.: 231/12-01-2022 εισήγηση της προϊσταμένης Δ.Τ.Υ. κ. Λεμονιά Σταματάκη , η οποία έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο :  
**“ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”**  
 Συμβατικού ποσού : **14.828,14€** (πλέον Φ.Π.Α.)  
 Αναδόχου : **ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 238 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και ειδικότερα της παρ. ιδ του Ν. 4623/2019 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων "Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :...ιδ) Ασκήι καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
4. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και ειδικότερα την παρ. 12.1 του άρθρου 12 της Διακήρυξης, που ορίζεται η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ίση με εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι έως τις 05-07-2021.
5. Την αρ. 114/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκριση παράτασης μέχρι 05-10-2021.
6. Την αρ. 164/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκριση παράτασης μέχρι 05-12-2021.
7. Την με αρ. πρωτ. 8483/10-11-2021 εμπρόθεσμη αίτηση του, με την οποία η ανάδοχος αιτείται παράταση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά ενενήντα (90) ημέρες.
8. Τον φάκελο της μελέτης.

και επειδή

1. Λόγω του μεγάλου αριθμού των ιδιοκτησιών (πέραν των 100) η διαδικασία της επίδοσης της πράξης σε κάθε έναν από τους ιδιοκτήτες είναι χρονοβόρα με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρόνων. Λαμβάνοντας υπόψη το προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα για την υποβολή των ενστάσεων, προκειμένου η ανάδοχος μελετήτρια να υποβοηθήσει τον Δήμο στην όλη διαδικασία επεξεργασίας και αξιολόγησης των ενστάσεων που θα υποβληθούν θα πρέπει να νομιμοποιείται να συμμετέχει στην όλη την διαδικασία το οποίο λόγω λήξης την χρονικής προθεσμίας της σύμβασης δεν ικανοποιείται.
2. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η καθυστέρηση της εκπόνησης μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για τη διατύπωση θετικής γνώμης για την παράταση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 05-03-2022.

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), την αριθμ. πρωτ.: 231/12-01-2022 εισήγηση, την με αρ. πρωτ. 8483/10-11-2021 εμπρόθεσμη αίτηση του, με την οποία η ανάδοχος αιτείται παράταση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/202, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 :

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Τη χορήγηση παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 05-03-2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **15/2022**.

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η Οικονομική Επιτροπή**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 3-2-2022  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

**ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**