

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:6438/10-08-2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **21ο/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **160/2022**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση της τροποποίησης της 27/2013 μελέτης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αυτού.

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 9^η Αυγούστου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:6308/05-08-2022 ορθή επανάληψη πρόσκλησης της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στους προέδρους των κοινοτήτων Ορχομενού, Αγ. Δημητρίου, Διονύσου, Παύλου, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. **Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590/2022 -ΦΕΚ Β' 4088/30-7-2022 Κ.Υ.Α**, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.....», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (5), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ	2.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ
3.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – ΑΠΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΗΛΙΑ - ΜΕΛΟΣ		
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ		
5.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ		

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ξηρογιάννης Γρηγόρης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης λόγω απουσίας της Προέδρου κ. Καράλη Παρασκευής.

Στην συνεδρίαση προσήλθε η κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου και ο κ. Γεώργιος Κανέλλης λογιστής του Δήμου.

Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 5102/04-07-22 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που υπογράφεται από τον κ. Γρηγόρη Ηλιόπουλο, επιβλέποντα πολιτικό μηχανικό η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της τροποποίησης της 27/2013 μελέτης του έργου “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” και του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αυτού

Συμβατικού ποσού : **3.110.690,69€**
 Αναδόχου : **ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 "Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού" του Ν. 4735/2020 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων *"Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες :...στ) ii. Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...*
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες" του Ν. 4412/2016.
3. την υπ' αριθμ. 27/2013 μελέτη του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 5.060.000,00 ευρώ, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορχομενού.
4. Την υπ. αριθμόν 28/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα οκτώ και πενήντα δύο τοις εκατό (38,52%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 5432/13-07-2021 σύμβαση εκτέλεσης έργου
6. Την από 22-06-2022 έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος και τα ακόλουθα :

Φυσικό συμβατικό αντικείμενο εργολαβίας

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αγίου Δημητρίου και Διονύσου και των έργων μεταφοράς προς το αντλιοστάσιο Ορχομενού. Όλες οι αναγκαίες εργασίες για την υλοποίηση των εν λόγω έργων αποχέτευσης συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

Οικισμός Αγίου Δημητρίου:

Εσωτερικό δίκτυο αγωγών αποχέτευσης

Αγωγός προσαγωγής

Τρία (3) αντλιοστάσια ακαθάρτων

Οικισμός Διονύσου:

Εσωτερικό δίκτυο αγωγών αποχέτευσης

Αγωγός προσαγωγής

Δυο (2) αντλιοστάσια ακαθάρτων

Τροποποίηση της μελέτης

Στην αρχική μελέτη τα δίκτυα προσαγωγής, τόσο του οικισμού του Διονύσου όσο και του οικισμού του Αγίου Δημητρίου, περιελάμβαναν επιμέρους τμήματα καταθλιπτικού αγωγού και αγωγού βαρύτητας.

Το γεγονός όμως ότι η περιοχή εκτέλεσης του έργου ανήκει στο Κωπαϊδικό πεδίο, έχει σαν αποτέλεσμα την διέλευση του υπό κατασκευή δικτύου βαρύτητας από αρδευτικά κανάλια και ποτάμια σε δεδομένα υψόμετρα (κάτω από την στάθμη της ροής τους), καθιστώντας ανέφικτη την κατασκευή του βαρυτικού αγωγού.

Για το λόγο αυτό προτείνεται, για το εξωτερικό δίκτυο προσαγωγής, η κατασκευή του εξολοκλήρου από καταθλιπτικό αγωγό και η κατάργηση του βαρυτικού αγωγού και των αντίστοιχων φρεατίων αγωγών βαρύτητας.

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή των θέσεων των αντλιοστασίων, καθώς οι αρχικές θέσεις που προέβλεπε η μελέτη δεν ανήκαν στην ιδιοκτησία του δήμου Ορχομενού. Για το λόγο αυτό, τροποποιείται σε ορισμένα τμήματα η όδευση του εξωτερικού δικτύου προσαγωγής, χωρίς όμως να σημειώνονται ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική μελέτη.

Επιπρόσθετα, το οικοδομικό μέρος των αντλιοστασίων που είχε προβλεφθεί από την μελέτη δεν επαρκούσε για την τοποθέτηση του προβλεπόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό και προκειμένου το έργο να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, προτείνεται αλλαγή των αρχιτεκτονικών σχεδίων των πέντε αντλιοστασίων.

Νέες Εργασίες

Στα πλαίσια των παραπάνω τροποποιήσεων της αρχικής μελέτης αλλά και στην πορεία υλοποίησης του έργου, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης έντεκα (11) νέων τιμών. Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να κανονίσει αυτές τις έντεκα νέες τιμές, και συγκεκριμένα:

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου (NT1)

Η εργασία αυτή απαιτείται προκειμένου να κατασκευαστούν οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις στις θέσεις κατασκευής των πέντε αντλιοστασίων ακαθάρτων.

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (NT2)

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (NT3)

Οι παραπάνω δυο νέες εργασίες (NT2 και NT3) απαιτούνται καθώς διαπιστώθηκε η ύπαρξη μπετόδρομων εντός των δυο οικισμών και κατά συνέπεια η αναγκαιότητα αποξήλωσης τμημάτων αυτών για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης. Η ποσότητα των εργασιών αυτών τίθεται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με την προμέτρηση και τα σχέδια της μελέτης του έργου.

Απομείωση της τιμής του άρθρου Α11 «Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων» (NT 4)

Η παραπάνω εργασία κρίνεται απαραίτητη, καθώς κατά την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι ορισμένες εκ των ασφαλτοστρωμένων οδών διαθέτουν μια ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ., γεγονός που συνεπάγεται την αποκατάσταση αυτών με επίσης μια στρώση ασφαλοτάπητα πάχους 5εκ. Η ποσότητα της εργασίας αυτής τίθεται κατ' εκτίμηση σύμφωνα με την προμέτρηση και τα σχέδια μελέτης του έργου.

Οι τέσσερις αυτές νέες τιμές εντάσσονται στην ομάδα:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6*9*19cm, πάχους 1 πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (NT5)

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6*9*19cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (NT6)

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (NT 7)

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό πάχους 2cm (NT 8)

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) (NT 9)

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα (NT 10)

Κουφώματα με επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα (NT 11)

Οι παραπάνω επτά εργασίες (NT5 έως NT11) που αφορούν έργα πολιτικού μηχανικού κρίνονται αναγκαίες προκειμένου το δομικό τμήμα των αντλιοστασίων να κατασκευαστεί έντεχνα και λειτουργικά.

Οι επτά αυτές νέες τιμές εντάσσονται στην ομάδα:

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το σύνολο των εργασιών του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ δεν είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη.

Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξολοκλήρου από μέρος του ποσού των απροβλέπτων.

Σχετικά με τον 1ο Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να :

Συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, όσο και της προτεινόμενης τροποποίησης της αρχικής μελέτης.

Για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Κατά ομάδα εργασιών ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει τις ακόλουθες μεταβολές (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) ως προς τη συμβατική δαπάνη:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Αύξηση κατά 30.070,57€ (1.274.138,41 – 1.244.067,84 = 30.070,57)

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αύξηση κατά 143.499,27€ (205.664,66 – 62.165,39 = 143.499,27)

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Αύξηση κατά 5.990,81€ (616.323,77 - 610.332,96 = 5.990,81)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σε ισοζύγιο (299.708,00 – 299.708,00 = 0,00)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σε ισοζύγιο (176.700,00 – 176.700,00 = 0,00)

Συνολική αύξηση του ποσού των εργασιών (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 179.560,65€.

Συνολική αύξηση του ποσού των εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 211.881,57€, ποσό που λαμβάνεται από μέρος του ποσού των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 156, παρ. 3 του Ν.4412/2016.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Μείωση κατά 211.881,57€ (42.252,29 - 254.133,86 = 211.881,57)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Σε ισοζύγιο (32.847,29 – 32.847,29 = 0,00)

Η Τελική Δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **3.110.690,69€**, είναι δηλαδή σε ισοζύγιο ως προς τη Συμβατική Δαπάνη, εις βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων **κατά 211.881,57€**.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Η χρήση των επί έλασσον δαπανών κινείται μέσα στα όρια και τους περιορισμούς που τίθενται από τη διακήρυξη και την κείμενη νομοθεσία.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν παραπάνω, παρακαλούμε:

α) Για την έγκριση της τροποποίησης της 27/2013 μελέτης του έργου " ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

β) Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ".

Ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσταλθείσα με αρ. πρωτ. 5102/04-07-22 εισήγηση, την 27/2013 μελέτη, την υπ'αρ. 28/2021 ΑΟΕ ανάθεσης του έργου στην ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., την αρ. πρωτ. 8850/01-08-2022 έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την έγκριση της τροποποίησης της **27/2013** μελέτης του έργου «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**»

β) Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **160/2022**

.....
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 10-08-2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ